

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.138/2019

uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 zákona č. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na predmet zákazky:

„Reštaurovanie, obnova a dostavba renesančnej budovy č.9 v Oravskom Podzámku“

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Sídlo: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Korešpondenčná adresa: Hviezdoslavovo nám.7, 026 01 Dolný Kubín
Štatutárny orgán: PaedDr. Mária Jagnešáková - riaditeľka
IČO: 36145106
DIČ: 2021437913
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0048 1213
Osoby oprávnené konať v:
- zmluvných veciach: PaedDr. Mária Jagnešáková
- realizačných veciach: Mgr. Barbora Danielová; Ing. Peter Grebáč
Tel: 043/5816114; 043/5816117
Fax: 043/5816133
E-mail: projekty@oravskemuzeum.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

MBM-GROUP, a.s.
Sídlo: Miletičova 1, 821 08 Bratislava – Mestská časť Ružinov
IČO: 36 740 519
DIČ: 2022337548
IČ DPH: SK2022337548
Zastúpený: Alena Nováková, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach: Marián Brontvaj, generálny riaditeľ
- realizačných veciach: Marián Brontvaj, generálny riaditeľ
Telefón: 0903 378 929
Email: technicke@mbmgroup.sk
Zapísaný v registri: Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10582/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II

Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.138/2019 je úprava zmluvných dojednaní v súlade s čl.III ods.3.3. Zmluvy o dielo, týkajúcich sa zmeny lehoty ukončenia realizácie diela.

Potreba zmeny lehoty ukončenia realizácie diela vyplynula z obmedzení, ktoré boli prijaté celosvetovo v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a zhotoviteľovi nebola doručená zásielka dlažby z pieskovca čím následne nemohol zrealizovať práce, ktoré boli závislé od tejto dodávky. Vzhľadom na uvedené fakty z pohľadu zhotoviteľa diela a aj objednávateľa, nebolo možné dodržať termín ukončenia stavebných prác a odovzdanie stavby v pôvodnej lehote do 31.12.2020. V zmysle vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo.

Čl. III Miesto a termíny realizácie Diela

Dodatkom sa mení a dopĺňa v Zmluve o dielo, v Čl. III Miesto a termíny realizácie Diela, ods.3.2. tak, že druhá odrážka odstavca bude znieť:

- **Ukončenie realizácie diela:** v termíne do **28.02.2021**

Čl. IV Záverečné ustanovenia

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy o dielo č.138/2019 zo dňa 16.12.2019.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Oravskom Podzámku, dňa 17.12.2020

Oravskom Podzámku, dňa 17.12.2020

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

...
A
pr
DUP, a.s.
IČO: 36740519 IČDPH: SK2022337548

...
026 01 DOLNÝ KUBÍN
-7-